

Terminski načrt izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omrežje po naseljih

Občina Mirna

Načrtovan začetek del: 31.3.2014

Načrtovan zaključek del: 24.5.2014

Naselje	Načrtovan termin del	
	Začetek	Zaključek
Brezovica pri Mirni	14.4.2014	26.4.2014
Cirnik	14.4.2014	26.4.2014
Debenec	8.4.2014	20.4.2014
Gomila	8.4.2014	20.4.2014
Gorenja vas pri Mirni	3.4.2014	14.4.2014
Migolica	20.4.2014	2.5.2014
Migolska Gora	20.4.2014	2.5.2014
Praprotnica	20.4.2014	2.5.2014
Ravne	20.4.2014	2.5.2014
Sajenice	26.4.2014	6.5.2014
Selo pri Mirni	26.4.2014	6.5.2014
Selska Gora	26.4.2014	6.5.2014
Stan	31.3.2014	9.4.2014
Stara Gora	31.3.2014	5.4.2014
Ševnica	30.4.2014	12.5.2014
Trbinc	30.4.2014	12.5.2014
Zagorica	30.4.2014	12.5.2014
<i>Zaključna dela</i>		<i>24.5.2014</i>

Opomba:

- Terminski načrt je informativne narave. Zaradi nepredvidenih dejavnikov lahko pride do posameznih odstopanj.

Dodatne informacije:

Milenko Šobak, 031/325-674